

Lampiran I: Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
 Nomor : 176 Tahun 2017
 Tanggal : 4 Desember 2017

**HASIL VERIFIKASI CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN TAMBAHAN DAK FISIK UNTUK
 PENYELESAIAN DAK FISIK TA 2016
 APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN YAHUKIMO**

NO	JENIS / BIDANG DAK	ALOKASI TAMBAHAN DAK FISIK UNTUK PENYELESAIAN DAK FISIK TA 2016	HASIL VERIFIKASI APIP ATAS PENYELESAIAN DAK FISIK TA 2016
A	REGULER		
1	PENDIDIKAN	810,634,000	810,634,000
2	KESEHATAN	Rp 3,896,480,564	3,894,590,564
3	INFRAS, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI	Rp 288,969,000	288,969,000
4	KEDAULATAN PANGAN	Rp 3,072,534,670	3,072,534,670
5	ENERGI SKALA KECIL		
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 9,775,000	8,975,000
7	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH		
8	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
9	TRANSPORTASI	Rp 12,836,391,800	12,829,454,800
10	SARANA PERDAGANGAN	Rp 184,778,550	184,777,750
B	INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH		
1	INFRASTRUKTUR JALAN	Rp 2,750,869,600	2,750,869,600
2	INFRASTRUKTUR LAINNYA	Rp 2,129,462,320	2,129,462,320
C	INFRAS, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI (DAK AFIRMASI)		
	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	Rp 310,304,000	310,304,000
	INFRASTRUKTUR SANITASI	Rp 195,921,000	195,921,000
	INFRASTRUKTUR JALAN	Rp 814,410,000	814,410,000
	TRANSFORTASI PEDESAAN	Rp 4,261,380,000	4,261,380,000
D	DAK TAMBAHAN		
	JUMLAH TOTAL	Rp 31,561,910,504	31,552,282,704

Untuk salinan yang sah sesuai
 Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
 UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUSP

Lampiran II: Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 176 Tahun 2017
Tanggal: 4 Desember 2017

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO

NO	JENIS / BIDANG DAK	ALOKASI TAMBAHAN DAK FISIK UNTUK PENYELESAIAN DAK FISIK TA 2016	HASIL VERIFIKASI APIP ATAS PENYELESAIAN DAK FISIK TA 2016
A	REGULER		
1	PENDIDIKAN	810,634,000	810,634,000
	Pembangunan Rumah Guru Sekolah Dasar/SD Type 36 (1 Unit) untuk 14 Sekolah [DAK REGULER (SD/SDLB)]		
1	SD NEGERI YALMABI	Rp 170,649,500	170,649,500
2	Rehabilitasi Gedung SD Yapesli Urunge [DAK REGULER (SD/SDLB)]	Rp 281,050,000	281,050,000
3	Rehabilitasi Berat Gedung SD Negeri Ngeregen [DAK REGULER (SD/SDLB)]	Rp 358,934,500	358,934,500
2	KESEHATAN	Rp 3,896,480,564	3,894,590,564
1	Pembangunan Puskesmas Suru-Suru di Distrik Suru-Suru termasuk Rumah Dinas [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 258,625,000	258,625,000
2	PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN PUSKESMAS PERAWATAN JALAN GUNUNG	Rp 25,225,000	25,225,000
3	Peningkatan Pustu Werima menjadi Puskesmas Non Rawat Inap di Distrik Werima [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 199,375,000	199,375,000
4	Rehab Sedang Puskesmas Non Rawat Inap Soba di Distrik Soba [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 65,187,500	65,187,500
5	Rehab Berat Ruang Rawat Inap Puskesmas Anggruk di Distrik Anggruk [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 302,312,500	302,312,500
6	Rehab Berat Puskesmas Salem di Distrik Amuma [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 149,375,000	149,375,000
7	Peningkatan PNRI Sobaham menjadi Puskesmas Rawat Inap [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 303,375,000	303,375,000
8	Pengadaan Cold Chain dan Sarana Penunjang Vaksin di 15 Puskesmas [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 521,425,000	521,425,000
9	Pengadaan Peralatan KAMAR OPERASI RSUD DEKAI	Rp 521,709,751	521,709,751
10	Pengadaan Peralatan INTENSIVE CARE UNIT (ICU) RSUD DEKAI	Rp 90,800,722	90,800,722
11	Pengadaan Peralatan NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT (NICU) RSUD DEKAI	Rp 200,513,555	200,513,555
12	Pengadaan Peralatan BDRS RSUD DEKAI	Rp 113,928,000	113,928,000
13	Pengadaan Obat dan BMHP Tahun 2016 [DAK REGULER (FARMASI)]	Rp 292,625,000	292,625,000
14	PERENCANAAN TEKNIS Pengadaan Sarana Penunjang Pembangunan Rumah Jaga Gudang Farmasi	Rp 1,890,000	
15	Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Balai Penyuluhan KB pada Distrik Anggruk [DAK REGULER (KB)]	Rp 288,425,000	288,425,000
16	Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Balai Penyuluhan KB pada Distrik Soba [DAK REGULER (KB)]	Rp 281,300,000	281,300,000
17	Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Balai Penyuluhan KB pada Distrik Werima [DAK REGULER (KB)]	Rp 273,237,536	273,237,536
19	Operasional Pelayanan Keluarga Berencana [DAK REGULER (KB)]	Rp 7,151,000	7,151,000
3	INFRASTRUKTUR, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI	Rp 288,969,000	288,969,000

	Peningkatan SPAM Distrik Kurima [DAK REGULER BID.PERUMAHAN (AIR MINUM)]	Rp 161,409,000	161,409,000
	Pembangunan Prasarana dan sarana Air limbah Komunal distrik Dekai	Rp 127,560,000	127,560,000

4	KEDAULATAN PANGAN	Rp	3,072,534,670	3,072,534,670
	INFRASTRUKTUR IRIGASI			
1	Pembangunan SPAM Distrik Samenage [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	Rp	340,000,000	340,000,000
2	Pembangunan SPAM Distrik Yogosem [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	Rp	212,000,000	212,000,000
3	Biaya Penunjang dan pengendalian Kegiatan DAK SPP [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	Rp	52,309,670	52,309,670
4	Peningkatan SPAM Distrik Dekai Sambungan Rumah Murah/SRM - Unit Pelayanan	Rp	803,000,000	803,000,000
5	Pembangunan SPAM PAH di Distrik seredala [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	Rp	64,605,000	64,605,000
6	Pembangunan SPAM PAH di Distrik UBAHAK [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	Rp	1,014,280,000	1,014,280,000
	PERTANIAN			
1	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Anggruk	Rp	138,700,000	138,700,000
2	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Pasema	Rp	138,700,000	138,700,000
3	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Nipsan	Rp	166,440,000	166,440,000
4	Pembangunan Pagar UPTD Pembibitan Ternak Tahap 2	Rp	89,750,000	89,750,000
5	Pengadaan Sarana Penyuluhan BPP Di Distrik Seradala	Rp	52,750,000	52,750,000
	5 ENERGI SKALA KECIL			
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	9,775,000	8,975,000
1	Rehab Kolam Pendederan	Rp	8,975,000	8,975,000
2	Pembangunan Sistem Pemasukan dan Pembuangan Air Kolam BBI Lokal-Dekai	Rp	800,000	
	7 PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH			
	8 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
9	TRANSPORTASI	Rp	12,836,391,800	12,829,454,800
1	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 1 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp	1,346,160,000	1,346,160,000
2	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 2 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp	1,787,140,000	1,787,140,000
3	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 3 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp	1,786,500,000	1,786,500,000
4	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 4 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp	1,830,580,000	1,830,580,000
5	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 5 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp	1,794,796,000	1,794,796,000
6	Peningkatan ruas jalan kurima [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp	914,040,800	907,103,800
7	PENGAWASAN TEKNIS ruas jalan kurima (DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)	Rp	54,142,000	54,142,000
8	PENGAWASAN TEKNIS ruas jalan M.Yamin (DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)	Rp	54,494,000	54,494,000
9	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 6 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp	1,346,769,000	1,346,769,000
10	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 7 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	Rp	1,347,250,000	1,347,250,000
11	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 1 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp	55,880,000	55,880,000
12	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 2 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp	125,775,000	125,775,000
13	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 6, Jalan Lingkungan 7 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	Rp	125,325,000	125,325,000
14	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 3, Jalan Lingkungan 5 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	Rp	57,240,000	57,240,000
15	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Dan Rambu Lalulintas [DAK REGULER/TRANSPORTASI	Rp	45,700,000	45,700,000
16	Pengadaan Mobil Angkutan di Sobaham (1 Unit) [DAK REGULER/TRANSPORTASI (TRANDES)]	Rp	164,600,000	164,600,000

10	SARANA PERDAGANGAN	Rp	184,778,550	184,777,750
1	Pembangunan Los Pasar Distrik Waniok	Rp	95,253,250	95,253,250
2	Pembangunan Los Pasar Distrik Werima	Rp	89,524,500	89,524,500
3	Pembangunan Los Pasar Distrik Amuma	Rp	800	
B	INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH			
	INFRASTRUKTUR JALAN	Rp	2,750,869,600	2,750,869,600
1	Penyelesaian pembangunan jalan lingkungan 8 (DAK IPD) SETELEH PERUBAHAN	Rp	2,409,800,000	2,409,800,000
2	PENGAWASAN TEKNIS Penyelesaian pembangunan jalan lingkungan 8 (DAK IPD) SETELEH PERUBAHAN	Rp	301,840,000	301,840,000
3	PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR JALAN LINGKUNGAN 8	Rp	39,229,600	39,229,600
	INFRASTRUKTUR LAINNYA	Rp	2,129,462,320	2,129,462,320
1	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di desa Dekai perumahan Type 45 kopel 7 unit[DAK IPD]	Rp	819,000,000	819,000,000
2	Pengawasan teknis pembangunan perumahan type 45 kopel 7 unit	Rp	36,600,000	36,600,000
3	Biaya penunjang kegiatan dan pengawasan [DAK IPD]	Rp	51,462,320	51,462,320
4	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di desa dekai Perumahan type 45 kopel 10 unit (DAK IPD)	Rp	1,170,000,000	1,170,000,000
	Pengawasan teknis pembangunan perumahan type 45 kopel 10 unit,	Rp	52,400,000	52,400,000
	INFRAS, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI (DAK AFIRMASI)			
	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	Rp	310,304,000	310,304,000
1	Peningkatan Optimalisasi SPAM Distrik Dekai [DAK AFIRMASI (AIR-MINUM)]	Rp	310,304,000	310,304,000
	INFRASTRUKTUR SANITASI	Rp	195,921,000	195,921,000
1	Peningkatan sarana dan prasarana sistem (on site) septic tank individual Distrik Dekai [DAK AFIRMASI	Rp	195,921,000	195,921,000
	INFRASTRUKTUR JALAN	Rp	814,410,000	814,410,000
	Penyelesaian Pembangunan Jalan Ring Road [DAK AFIRMASI (INSF-JALAN)]	Rp	814,410,000	814,410,000
	TRANSFORTASI PEDESAAN	Rp	4,261,380,000	4,261,380,000
1	Pengadaan Minibus Untuk Masyarakat/Jemaat Gereja (6 Unit) [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	Rp	1,940,895,000	1,940,895,000
2	Pengadaan Kendaraan Bantuan Hibah Kepada Pejuang Yahukimo/Tim 16 (5 Unit) [DAK AFIRMASI	Rp	1,234,125,000	1,234,125,000
3	Pengadaan Bantuan Mobil Angkutan di Yahukimo (6 Unit) [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	Rp	790,080,000	790,080,000
4	Pengadaan kendaraan operasional di Jayapura [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	Rp	296,280,000	296,280,000
	JUMLAH TOTAL	Rp	31,561,910,504	31,552,282,704

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

CAP/TTD
ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

**RINCIAN HASIL VERIFIKASI CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN TAMBAHAN DAK FISIK UNTUK PENYELESAIAN
DAK FISIK TA 2016
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran hasil verifikasi capaian output atas pelaksanaan Tambahan DAK Fisik untuk Penyelesaian DAK Fisik TA 2016 sebagai berikut :

NO	JENIS / BIDANG DAK	ALOKASI TAMBAHAN DAK FISIK UNTUK PENYELESAIAN DAK FISIK TA 2016	NILAI KONTRAK	HASIL VERIFIKASI APIP ATAS PENYELESAIAN DAK FISIK TA 2016
A	BID. PENDIDIKAN/KEGIATAN			
	Pembangunan Rumah Guru Sekolah Dasar/SD Type 36 (1 Unit) untuk 14 Sekolah [DAK REGULER (SD/SDLB)]			
1	SD NEGERI YALMABI	Rp 170,649,500		170,649,500
2	Rehabilitasi Gedung SD Yapesli Urunge [DAK REGULER (SD/SDLB)]	Rp 281,050,000		
3	Rehabilitasi Berat Gedung SD Negeri Ngeregen [DAK REGULER (SD/SDLB)]	Rp 358,934,500		
	TOTAL PENDIDIKAN	Rp 810,634,000		170,649,500
	KESEHATAN			
1	Pembangunan Puskesmas Suru-Suru di Distrik Suru-Suru termasuk Rumah Dinas [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 258,625,000		
2	PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN PUSKESMAS PERAWATAN JALAN GUNUNG	Rp 25,225,000		
3	Peningkatan Pustu Werima menjadi Puskesmas Non Rawat Inap di Distrik Werima [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 199,375,000		
4	Rehab Sedang Puskesmas Non Rawat Inap Soba di Distrik Soba [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 65,187,500		
5	Rehab Berat Ruang Rawat Inap Puskesmas Anggruk di Distrik Anggruk [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 302,312,500		
6	Rehab Berat Puskesmas Salem di Distrik Amuma [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 149,375,000		
7	Peningkatan PNRI Sobaham menjadi Puskesmas Rawat Inap [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 303,375,000		
8	Pengadaan Cold Chain dan Sarana Penunjang Vaksin di 15 Puskesmas [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 521,425,000		
9	Pengadaan Peralatan KAMAR OPERASI RSUD DEKAI	Rp 521,709,751		
10	Pengadaan Peralatan INTENSIVE CARE UNIT (ICU) RSUD DEKAI	Rp 90,800,722		
11	Pengadaan Peralatan NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT (NICU) RSUD DEKAI	Rp 200,513,555		
12	Pengadaan Peralatan BDRS RSUD DEKAI	Rp 113,928,000		
13	Pengadaan Obat dan BMHP Tahun 2016 [DAK REGULER (FARMASI)]	Rp 292,625,000		292,625,000
14	PERENCANAAN TEKNIS Pengadaan Sarana Penunjang Pembangunan Rumah Jaga Gudang Farmasi	Rp 1,890,000		
15	Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Balai Penyuluhan KB pada Distrik Anggruk [DAK REGULER (KB)]	Rp 288,425,000		

16	Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Balai Penyuluhan KB pada Distrik Soba [DAK REGULER (KB)]	Rp 281,300,000		
17	Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Balai Penyuluhan KB pada Distrik Werima [DAK REGULER (KB)]	Rp 273,237,536		
19	Operasional Pelayanan Keluarga Berencana [DAK REGULER (KB)]	Rp 7,151,000		
	TOTAL KESEHATAN	Rp 3,896,480,564		292,625,000
	INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI			
	Peningkatan SPAM Distrik Kurima [DAK REGULER BID.PERUMAHAN (AIR MINUM)]	Rp 161,409,000		
	Pembangunan Prasarana dan sarana Air limbah Komunal distrik Dekai	Rp 127,560,000		
	JUMLAH TOTAL	Rp 288,969,000		-
	KEDAULATAN PANGAN			
	INFRASTRUKTUR IRIGASI			
1	Pembangunan SPAM Distrik Samenage [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	Rp 340,000,000		
2	Pembangunan SPAM Distrik Yogosem [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	Rp 212,000,000		
3	Biaya Penunjang dan pengendalian Kegiatan DAK SPP [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	Rp 52,309,670		
4	Peningkatan SPAM Distrik Dekai Sambungan Rumah Murah/SRM - Unit Pelayanan	Rp 803,000,000		803,000,000
5	Pembangunan SPAM PAH di Distrik seredala [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	Rp 64,605,000		
6	Pembangunan SPAM PAH di Distrik UBAHAK [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	Rp 1,014,280,000		1,014,280,000
	PERTANIAN			
1	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Anggruk	Rp 138,700,000		138,700,000
2	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Pasema	Rp 138,700,000		138,700,000
3	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Nipsan	Rp 166,440,000		138,700,000
4	Pembangunan Pagar UPTD Pembibitan Ternak Tahap 2	Rp 89,750,000		
5	Pengadaan Sarana Penyuluhan BPP Di Distrik Seradala	Rp 52,750,000		52,750,000
	TOTAL KEDAULATAN PANGAN	Rp 3,072,534,670		2,286,130,000
	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Rehab Kolam Pendederan	Rp 8,975,000		
2	Pembangunan Sistem Pemasukan dan Pembuangan Air Kolam BBI Lokal-Dekai	Rp 800,000		
	TOTAL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 9,775,000		-
	TRANSPORTASI			
1	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 1 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 1,346,160,000		1,346,160,000
2	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 2 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 1,787,140,000		1,787,140,000

3	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 3 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 1,786,500,000		1,786,500,000
4	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 4 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 1,830,580,000		1,830,580,000
5	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 5 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 1,794,796,000		1,794,796,000
6	Peningkatan ruas jalan kurima [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 914,040,800		907,103,800
7	PENGAWASAN TEKNIS ruas jalan kurima (DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)	Rp 54,142,000		54,142,000
8	PENGAWASAN TEKNIS ruas jalan M.Yamin (DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)	Rp 54,494,000		54,494,000
9	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 6 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 1,346,769,000		1,346,769,000
10	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 7 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	Rp 1,347,250,000		1,347,250,000
11	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 1 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 55,880,000		55,880,000
12	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 2 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 125,775,000		125,775,000
13	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 6, Jalan Lingkungan 7 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	Rp 125,325,000		125,325,000
14	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 3, Jalan Lingkungan 5 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	Rp 57,240,000		57,240,000
15	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Dan Rambu Lalulintas [DAK REGULER/TRANSPORTASI	Rp 45,700,000		
16	Pengadaan Mobil Angkutan di Sobaham (1 Unit) [DAK REGULER/TRANSPORTASI (TRANDES)]	Rp 164,600,000		164,600,000
	TOTAL TRANSPORTASI	Rp 12,836,391,800		12,783,754,800
	SARANA PERDAGANGAN			
1	Pembangunan Los Pasar Distrik Waniok	Rp 95,253,250		
2	Pembangunan Los Pasar Distrik Werima	Rp 89,524,500		
3	Pembangunan Los Pasar Distrik Amuma	Rp 800		
	TOTAL SARANA PERDAGANGAN	Rp 184,778,550		-
	INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH			
	INFRASTRUKTUR JALAN			
1	Penyelesaian pembangunan jalan lingkungan 8 (DAK IPD) SETELEH PERUBAHAN	Rp 2,409,800,000		2,409,800,000
2	PENGAWASAN TEKNIS Penyelesaian pembangunan jalan lingkungan 8 (DAK IPD) SETELEH PERUBAHAN	Rp 301,840,000		304,840,000
3	PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR JALAN LINGKUNGAN 8	Rp 39,229,600		
	INFRASTRUKTUR LAINNYA			
1	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di desa Dekai perumahan Type 45 kopel 7 unit[DAK IPD]	Rp 819,000,000		819,000,000
2	Pengawasan teknis pembangunan perumahan type 45 kopel 7 unit	Rp 36,600,000		36,600,000
3	Biaya penunjang kegiatan dan pengawasan [DAK IPD]	Rp 51,462,320		

4	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di desa dekai Perumahan type 45 kopel 10 unit (DAK IPD)	Rp 1,170,000,000	1,170,000,000
	Pengawasan teknis pembangunan perumahan type 45 kopel 10 unit,	Rp 52,400,000	52,400,000
	TOTAL INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH	Rp 4,880,331,920	4,792,640,000
	INFRAST, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI (DAK AFIRMASI)		
	INFRASTRUKTUR AIR MINUM		
1	Peningkatan Optimalisasi SPAM Distrik Dekai [DAK AFIRMASI (AIR-MINUM)]	Rp 310,304,000	
	INFRASTRUKTUR SANITASI		
1	Peningkatan sarana dan prasarana sistem (on site) septic tank individual Distrik Dekai [DAK AFIRMASI	Rp 195,921,000	195,921,000
	JUMLAH	Rp 506,225,000	195,921,000
	INFRASTRUKTUR JALAN		
	Penyelesaian Pembangunan Jalan Ring Road [DAK AFIRMASI (INSF-JALAN)]	Rp 814,410,000	
	TRANSFORTASI PEDESAAN		
1	Pengadaan Minibus Untuk Masyarakat/Jemaat Gereja (6 Unit) [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	Rp 1,940,895,000	1,078,275,000
2	Pengadaan Kendaraan Bantuan Hibah Kepada Pejuang Yahukimo/Tim 16 (5 Unit) [DAK AFIRMASI	Rp 1,234,125,000	1,234,125,000
3	Pengadaan Bantuan Mobil Angkutan di Yahukimo (6 Unit) [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	Rp 790,080,000	790,000,000
4	Pengadaan kendaraan operasional di Jayapura [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	Rp 296,280,000	296,280,000
	TOTAL TRANSFORTASI	Rp 5,075,790,000	3,398,680,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 31,561,910,504	23,920,400,300

23,920,400,300
Rp 7,641,510,204

SUMOHAI, OKTOBER 2017
INSPEKTUR KABUPATEN YAHUKIMO

PAULUS MITA, SE
NIP. 19610323 198410 1 003

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016
YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

Kabupaten Yahukimo

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)
			Rp 7,295,706,000	Rp 6,485,072,000	a. Pendidikan SD/SDLB	Rp 3,696,378,300	1 Pembangunan Rumah Guru Sekolah Dasar/SD Type 36 (1 Unit) untuk 14 Sekolah [DAK REGULER (SD/SDLB)]				
					Rp 7,295,706,000		NALCA	484.3/2/KONT/KEG-PRG.SDN/DIPEND/YHK/2016	Rp 258,500,000	Rp 258,500,000	Rp -
							TOLIGAPURA	484.3/17/KONT/KEG-PRG.SDNT/DIPEND/YHK/2016	Rp 240,500,000	Rp 240,500,000	Rp -
							DINGGILA	484.3/20/KONT/KEG-PRG.SDID/DIPEND/YHK/2016	Rp 237,000,000	Rp 237,000,000	Rp -
							AMUMA	484.3/11/KONT/KEG-PRG.SDIA/DIPEND/YHK/2016	Rp 240,500,000	Rp 240,500,000	Rp -
							SUNTAMON	484.3/32/KONT/KEG-PRG.SDIS/DIPEND/YHK/2016	Rp 244,500,000	Rp 244,500,000	Rp -
							SD YPPGI OBIO	484.3/14/KONT/KEG-PRG.SDYPPGIO/DIPEND/YHK/2016	Rp 226,300,000	Rp 226,300,000	Rp -
							SD INPRES NIPSAN	484.3/14/KONT/KEG-PRG.SDYPPGIO/DIPEND/YHK/2016	Rp 228,500,000	Rp 228,500,000	Rp -
							SD INPRES ANYELMA	484.3/057/KONT/KEG.PRGSDI A/DIPEND/YHK/2016	Rp 219,500,000	Rp 219,500,000	Rp -
							SD INPRES WUSEREM	484.3/065/KONT/KEG.PRGSDI W/DIPEND/YHK/2016	Rp 226,000,000	Rp 226,000,000	Rp -
							SD NEGERI YALMABI	484.3/113/S.PERJ/KEG-PEMB.RMH.GRU.SD/DAK/DIPEND/2016	Rp 243,785,000	Rp 73,135,500	Rp 170,649,500
						Rp 559,624,500	2 Pembangunan Gedung SD Negeri Hirin Ibelak [DAK REGULER (SD/SDLB)]	484.3.118/S.PRJ/KEG-PEMB.GDG.SD/DAK/DIPEND/2016	Rp 537,471,000	Rp 537,471,000	Rp -
						Rp 571,216,500	3 Pembangunan Gedung SD Negeri Birabuk [DAK REGULER (SD/SDLB)]	484.3/35/KONT/KEG-PG.SDNB/DIPEND/YHK/2016	Rp 550,050,000	Rp 550,050,000	Rp -

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang		Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang		Pagu Subbidang	Kegiatan		No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)
		1.	PENDIDIKAN					Rp 559,624,500	4	Pembangunan gedung SD Negeri Hualo [DAK REGULER (SD/SDLB)]	484.3/109/S.PERJ/KEG-PEMB.GDG.SD/DAK/DIPEND/2016	Rp 537,000,000	Rp 537,000,000	Rp -
								Rp 415,140,419	5	Rehabilitasi Gedung SD Yapesli Urunge [DAK REGULER (SD/SDLB)]	484.3/10.b/KONT/KEG-RGSDYU/DIPEND/YHK/2016	Rp 401,500,000	Rp 120,450,000	Rp 281,050,000
								Rp 415,125,000	6	Rehabilitasi Berat Gedung SD Negeri Ngeregen [DAK REGULER (SD/SDLB)]	-	Rp 358,934,500	Rp -	Rp 358,934,500
								Rp 25,000,000	7	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran DAK Pendidikan Dasar Ta. 2016	932/249-DIPEND./BL/2016	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Rp -

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)		
						Rp 519,901,150	8	Pembangunan Gedung SD Kecil Keiyye [DAK REGULER (SD/SDLB)]	484.3/86/S.PERJ/KEG-PEMB.GDG.SD/DAK/DIPEND/2016	Rp 497,750,000	Rp 497,750,000	Rp -	
						Rp 533,695,630	9	Pembangunan Gedung SD Negeri Koasrama [DAK REGULER (SD/SDLB)]	484.3/88/S.PERJ/KEG-PEMB.GDG.SD/DAK/DIPEND/2016	Rp 510,500,000	Rp 510,500,000	Rp -	
					b. Pendidikan SMP/SMPLB		1	-					
							2	-					
							3	-					
					c. Pendidikan SMA		1	-					
							2	-					
							3	-					
					d. Pendidikan SMK		1	-					
							2	-					
							3	-					
					TOTAL PENDIDIKAN		:				Rp 5,783,290,500	Rp 4,972,656,500	Rp 810,634,000
				Rp 40,558,923,025	Rp 32,611,609,000	a. Pelayanan Kesehatan Dasar	Rp 1,680,000,000	1	Pembangunan Puskesmas Suru-Suru di Distrik Suru-Suru termasuk Rumah Dinas [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440.3a/KONT/KES/2016	Rp 1,034,500,000	Rp 775,875,000	Rp 258,625,000
						Rp 18,202,770,000	Rp 3,448,960,000	2	Pembangunan Puskesmas Perawatan Jalan Gunung di Distrik Dekai termasuk Rumah Dinas, Alat Kesehatan				
									KOPEL PARAMEDIS	440/5.a/SPMK/KEG-PMB.PPJG/KES/2016	Rp 598,000,000	Rp 598,000,000	Rp -
									RUMAH DOKTER	440/32.a/KONT/KEG-PMB.RDJG/KES/2016	Rp 512,500,000	Rp 512,500,000	Rp -

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan		No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)
								PEMBANGUNAN PUSKESMAS PERAWATAN JALAN GUNUNG	440/5.a/KONT/KEG-PMB.PPJG/KES/2016	Rp 2,163,000,000	Rp 2,163,000,000	Rp -
								PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN PUSKESMAS PERAWATAN JALAN GUNUNG	440/5/SPMK-PER/KEG-PMB.PPJG/KES/2016	Rp 102,800,000	Rp 77,575,000	Rp 25,225,000
						Rp 840,000,000	3	Peningkatan Pustu Werima menjadi Puskesmas Non Rawat Inap di Distrik Werima [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440/6.a/KONT/KES/2016	Rp 797,500,000	Rp 598,125,000	Rp 199,375,000
						Rp 875,000,000	4	Peningkatan Pustu Ubahak menjadi Puskesmas Non Rawat Inap di Distrik Ubahak [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440/07.a/SPMK/KEG-PMB.PU/KES/2016	Rp 829,750,000	Rp 829,750,000	Rp -
						Rp 275,000,000	5	Rehab Sedang Puskesmas Non Rawat Inap Soba di Distrik Soba [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440/8.a/KONT/KEG-RHB.PSDS/KES/2016	Rp 260,750,000	Rp 195,562,500	Rp 65,187,500
						Rp 275,000,000	6	Rehab Sedang Puskesmas Non Rawat Inap Holuwon di Distrik Holuwon [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440/09.a/KONT/KEG-RHB.PNRIH/KES/2016	Rp 260,750,000	Rp 260,750,000	Rp -
						Rp 1,905,000,000	7	Rehab Berat Ruang Rawat Inap Puskesmas Anggruk di Distrik Angg	440/10.a/KONT/KEG-RHB.PADA/KES/2016	Rp 1,209,250,000	Rp 906,937,500	Rp 302,312,500
						Rp 630,000,000	8	Rehab Berat Puskesmas Kenkeni di Distrik Kwikma [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440/12.a/KONT/KEG-RHB.PKDK/KES/2016	Rp 597,500,000	Rp 597,500,000	Rp -
						Rp 630,000,000	9	Rehab Berat Puskesmas Sosi di Distrik Holuwon [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440/13.a/KONT/KEG-RHB.PSDH/KES/2016	Rp 597,500,000	Rp 597,500,000	Rp -
						Rp 630,000,000	10	Rehab Berat Puskesmas Salem di Distrik Amuma [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440/14.a/KONT/KEG-RHB.PSDA/KES/2016	Rp 597,500,000	Rp 448,125,000	Rp 149,375,000
						Rp 1,898,615,000	11	Peningkatan PNRI Sobaham menjadi Puskesmas Rawat Inap [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440/15.a/KONT/KES/2016	Rp 1,213,500,000	Rp 910,125,000	Rp 303,375,000
						Rp 680,000,000	12	Pengadaan Pusling Roda 4 Double Gardan Puskesmas Seredala di Distrik Seradala [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440/13/KONT/KEG-PGD.PUSLING/KES/2016	Rp 678,700,000	Rp 678,700,000	Rp -
						Rp 1,007,470,000	13	Pengadaan Kendaraan Roda 2 sebanyak 25 unit [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440/14/S.PERJ/KEG-PGD.RD/KES/2016	Rp 1,006,500,000	Rp 1,006,500,000	Rp -
						Rp 350,000,000	14	Pengadaan Software Apliaski SIKDA Dinkes Kabupaten Yahukimo [DAK REGULER (PEL-DAS)]	932/44/KONT/KEG-PGD.SA.SIKDA/KES/2016	Rp 348,900,000	Rp 348,900,000	Rp -
						Rp 2,100,000,000	15	Pengadaan Cold Chain dan Sarana Penunjang Vaksin di 15 Puskesmas [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440/16/KONT-KEG-PCCSPV/DINKES-YHK/2016	Rp 2,085,700,000	Rp 1,564,275,000	Rp 521,425,000
						Rp 728,838,750	16	Pengadaan Radio SSB dan Sarana Penunjang untuk 20 Puskesmas [DAK REGULER (PEL-DAS)]	440/17/S.PERJ/KEG-RSSB/KES/2016	Rp 728,200,000	Rp 728,200,000	Rp -
						Rp 248,886,250	17	Program Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Dana DAK Tahun 2016 [DAK REGULER (PEL-DAS)]	932/63-DINKES/BL/2016	Rp 248,886,250	Rp 248,886,250	Rp -

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)
		2.	KESEHATAN		b. Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp 1,300,865,000	1 Rehabilitasi Gedung OK RSUD DEKAI	445/005/KONT/KEG-RGO/RSUD-DEK/2016	Rp 1,234,000,000	Rp 1,234,000,000	Rp -
					Rp 11,796,840,000	Rp 1,430,185,000	2 Pembangunan Gedung NICU RSUD DEKAI	445/014/KONT/KEG-PGNICU/RSUD-DEK/2016	Rp 1,357,000,000	Rp 1,357,000,000	Rp -
						Rp 1,300,000,000	3 Pembangunan Gedung UTD RSUD DEKAI	445/003/KONT/KEG-PGUTD/RSUD-DEK/2016	Rp 1,233,500,000	Rp 1,233,500,000	Rp -
						Rp 850,000,000	4 Pembangunan Gedung LOUNDRY RSUD DEKAI	445/003/SP/KEG-PGL/RSUD-DEK/2016	Rp 802,000,000	Rp 802,000,000	Rp -
						Rp 1,000,000,000	5 Pembangunan Gedung GIZI RSUD DEKAI	445/004/KNT/KEG-PGG/RSUD-DEK/2016	Rp 949,000,000	Rp 949,000,000	Rp -
						Rp 850,000,000	6 Pembangunan Gedung Pemulasaran Jenasah RSUD DEKAI	445/013/KONT/KEG.PGPJ/RSUD.D.DEK/YHK/2016	Rp 805,500,000	Rp 805,500,000	Rp -
						Rp 1,357,300,750	7 Pembangunan Gedung FARMASI RSUD DEKAI	445/001/KONT/KEG-PGF/RSUD-DEK/YHK2016	Rp 1,288,000,000	Rp 1,288,000,000	Rp -
						Rp 2,086,839,400	8 Pengadaan Peralatan KAMAR OPERASI RSUD DEKAI	445/022/SP/Keg.Peng.Alkes/R SUD-DEK/2016	Rp 2,086,838,965	Rp 1,565,129,214	Rp 521,709,751
						Rp 363,288,600	9 Pengadaan Peralatan INTENSIVE CARE UNIT (ICU) RSUD DEKAI	445/024/SP/Keg.Peng.Alkes/R SUD-DEK/2016	Rp 363,202,888	Rp 272,402,166	Rp 90,800,722
						Rp 802,099,250	10 Pengadaan Peralatan NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT (NICU) RSUD DEKAI	445/021/SP/Keg.Peng.Alkes/R SUD-DEK/2016	Rp 802,054,222	Rp 601,540,667	Rp 200,513,555
						Rp 456,262,000	11 Pengadaan Peralatan BDRS RSUD DEKAI	445/024/SP/Keg.Peng.Alkes/R SUD-DEK/2016	Rp 455,712,000	Rp 341,784,000	Rp 113,928,000
					c. Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	Rp 3,399,872,000	1 Pengadaan Obat dan BMHP Tahun 2016 [DAK REGULER (FARMASI)]	440/31/KONT/KEG-POBT.BMHP/KES/2016	Rp 1,170,500,000	Rp 877,875,000	Rp 292,625,000
					Rp 9,025,902,000	Rp 200,000,000	2 Rehabilitasi IFK [DAK REGULER (FARMASI)]	440/22.a/KONT/KEG-RHB.IFK/KES/2016	Rp 189,500,000	Rp 189,500,000	Rp -
						Rp 2,100,000,000	3 Perluasan IFK [DAK REGULER (FARMASI)]	440/23.a/KONT/KEG-P.IFK/KES/2016	Rp 1,993,500,000	Rp 1,993,500,000	Rp -
							PERENCANAAN TEKNIS Perluasan IFK [DAK REGULER (FARMASI)]	440/23/SPMK-PER/KEG-P.IFK/KES/2016	Rp 62,800,000	Rp 62,800,000	Rp -
							PENGAWASAN TEKNIS Perluasan IFK [DAK REGULER (FARMASI)]				
						Rp 200,000,000	4 Pengadaan Sarana Pengolahan Data [DAK REGULER (FARMASI)]	440/20/SPK/KEG-PGD.SPD/KES/2016	Rp 199,500,000	Rp 199,500,000	Rp -

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan		No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)
						Rp 200,000,000	5	Pengadaan Sarana Pengaman [DAK REGULER (FARMASI)]	440/21/SPK/KEG-PGD.SP/KES/2016	Rp 199,400,000	Rp 199,400,000	Rp -
						Rp 425,000,000	6	Pengadaan Sarana Telekomunikasi (Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Bidang Farmasi)	440/22/S.PER/KEG-PGD.ST/KES/2016	Rp 420,750,000	Rp 420,750,000	Rp -
						Rp 550,000,000	7	Pengadaan Sarana Distribusi Mobil Box [DAK REGULER (FARMASI)]	440/27/KONT/KEG-PGD.MB/KES/2016	Rp 549,000,000	Rp 549,000,000	Rp -
						Rp 630,000,000	8	Pengadaan Sarana Penunjang Pembangunan Rumah Jaga Gudang Farmasi [DAK REGULER (FARMASI)]	440/28.a/KONT/KEG-PMB.RJGF/KES/2016	Rp 598,000,000	Rp 598,000,000	Rp -
								PERENCANAAN TEKNIS Pengadaan Sarana Penunjang Pembangunan Rumah Jaga Gudang Farmasi	440/28/SPMK-PER/KEG-PMB.RJGF/KES/2016	Rp 18,700,000	Rp 16,810,000	Rp 1,890,000
								PENGAWASAN TEKNIS Pengadaan Sarana Penunjang Pembangunan Rumah Jaga Gudang Farmasi	-			Rp -
						Rp 1,171,030,000	9	Pengadaan Sarana Penunjang Pembangunan Pagar Keliling Gudang Farmasi [DAK REGULER (FARMASI)]	440/29.a/KONT/KEG-PMB.PKGF/KES/2016	Rp 1,110,970,000	Rp 1,110,970,000	Rp -
								PERENCANAAN TEKNIS Pengadaan Sarana Penunjang Pembangunan Pagar Keliling Gudang Farmasi	440/29.b/SPMK-PER/KEG-PMB.PKGF/KES/2016	Rp 34,900,000	Rp 34,900,000	Rp -
								PENGAWASAN TEKNIS Pengadaan Sarana Penunjang Pembangunan Pagar Keliling Gudang Farmasi	-			Rp -
						Rp 150,000,000	10	Biaya Umum Operasional Gudang Farmasi (Dekai dan Wamena) [DAK REGULER (FARMASI)]	932/150-DINKES./BL/2016	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp -
					c. Keluarga Berencana	Rp 204,471,489	1	Pengadaan BKB KIT [DAK REGULER (KB)]	02/S.PERJ/KEG-BKB.KIT/KPP-KB/2016	Rp 203,400,000	Rp 203,400,000	Rp -
					Rp 1,533,411,025	Rp 105,000,000	2	Pengadaan Motor PLKB [DAK REGULER (KB)]	20/SP/KEG-M.PLKB/KPP-KB/2016	Rp 140,000,000	Rp 140,000,000	Rp -
						Rp 404,375,000	3	Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Balai Penyuluhan KB pada Distrik Anggruk [DAK REGULER (KB)]	08/S.PER/KEG/KEG-MBP.DA/KPP-KB/2016	Rp 404,375,000	Rp 115,950,000	Rp 288,425,000
						Rp 400,700,000	4	Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Balai Penyuluhan KB pada Distrik Soba [DAK REGULER (KB)]	05/s.per/keg-mbp.ds/kpp-kb/2016	Rp 400,700,000	Rp 119,400,000	Rp 281,300,000
						Rp 383,112,536	5	Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Balai Penyuluhan KB pada Distrik Werima [DAK REGULER (KB)]	10/S.PERJ/KEG-MBP.DW/KPP-KB/2016	Rp 383,112,536	Rp 109,875,000	Rp 273,237,536
						Rp 35,752,000	6	Operasional Pelayanan Keluarga Berencana [DAK REGULER (KB)]	932/65-KPP.KB/BL/2016	Rp 35,752,000	Rp 28,601,000	Rp 7,151,000
					TOTAL KESEHATAN		:			Rp 35,513,353,861	Rp 31,616,873,297	Rp 3,896,480,564

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)		
		3.	INFRAS. PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI	Rp 1,590,440,000	Rp 1,289,374,000	a. Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman	-	1 -					
								2 -					
								3 -					
						b. Infrastruktur Air Minum	Rp 825,365,000	1	Peningkatan SPAM Distrik Kurima [DAK REGULER BID.PERUMAHAN (AIR MINUM)]	630/23.b/KONT-PSDK/DPU-YHK/2016	Rp 807,045,000	Rp 645,636,000	Rp 161,409,000
						Rp 874,730,000	Rp 49,365,000	2	Pengawasan teknis Optimalisasi SPAM Distrik Kurima				
								3 -					
						c. Infrastruktur Sanitasi	Rp 675,320,000	1	Pembangunan Prasarana dan sarana Air limbah Komunal distrik Dekai	600/29.b/KONT/KEG-PEMB.PSALKDD/DPU-YHK/2016	Rp 637,800,000	Rp 510,240,000	Rp 127,560,000
						Rp 715,710,000	Rp 40,390,000	2	Pengawasan Teknis Pembangunan dan Sarana Limbah Komunal Distrik Dekai				
								3 -					
						TOTAL INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI		:			Rp 1,444,845,000	Rp 1,155,876,000	Rp 288,969,000
				Rp 29,179,468,000	Rp 23,648,262,000	a. Infrastruktur Irigasi	Rp 1,753,378,000	1	Pembangunan SPAM Distrik Samenage [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	600/24.b/KONT/KEG-PSDS/DPU/YHK/2016	Rp 1,700,000,000	Rp 1,360,000,000	Rp 340,000,000
						Rp 22,199,572,000	Rp 1,095,861,000	2	Pembangunan SPAM Distrik Yogosem [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	25.b/KONT/KEG-PEMB-SPAM-YGSM/DPU-YHK/2016	Rp 1,060,000,000	Rp 848,000,000	Rp 212,000,000
							Rp 1,701,293,000	3	Pembangunan SPAM Distrik Korupun [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	600/26.b/KONT/KEG-PEMB.SPAMDK/DPU-YHK/2016	Rp 1,674,700,000	Rp 1,674,700,000	Rp -
							Rp 1,099,070,000	4	Biaya Penunjang dan pengendalian Kegiatan DAK SPP [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	-	Rp 261,548,352	Rp 209,238,682	Rp 52,309,670
							Rp 4,073,807,000	5	Peningkatan SPAM Distrik Dekai Sambungan Rumah Murah/SRM - Unit Pelayanan	620/019/KONT-P.SPAMDDSRM/DPU-YHK/2016	Rp 4,015,000,000	Rp 3,212,000,000	Rp 803,000,000

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan		No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)	
A	DAK REGULER	4.	KEDAULATAN PANGAN			Rp 6,265,505,000	6	Pembangunan SPAM Sumur Air Tanah Dalam Distrik Dekai [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	630/34.b/KONT/KEG-P.SPAM-SATD/DPU-YHK/2016	Rp 6,155,000,000	Rp 6,155,000,000	Rp -	
						Rp 878,830,000	7	Pembangunan SPAM Sumur galih di Distrik Dekai [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	640/27.b/KONT/KEG.PEMB.SP AMSG/DPU-YHK/2016	Rp 862,240,000	Rp 862,240,000	Rp -	
						Rp 217,747,000	8	Pembangunan SPAM PAH di Distrik seradala [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	630/28.b/KONT/KEG-SPAM-PAH/DAK/DPU-YHK/2016	Rp 215,350,000	Rp 150,745,000	Rp 64,605,000	
						Rp 5,114,081,000	9	Pembangunan SPAM PAH di Distrik UBAHAK [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	690/34.b/KONT/KEG-SPAMU/DPU-YHK/2016	Rp 5,071,400,000	Rp 4,057,120,000	Rp 1,014,280,000	
					b. Pertanian	Rp 270,000,000	1	Pembuatan Lahan Percontohan di 6 (enam) BPP Distrik	520/41/KONT-PLP/DAK-PERTAN/2016	Rp 269,500,000	Rp 269,500,000	Rp -	
						Rp 6,979,896,000	Rp 378,000,000	2	Pembangunan Lumbung Pangan Dan Lantai Jemur	520/01/KONT-PLPJ/DAK/2016	Rp 359,990,000	Rp 359,990,000	Rp -
						Rp 189,000,000	3	Pembangunan Jalan Usaha Pertanian di Lokasi Tanaman Pangan dan Holtikultuura	520/13/SPK/KEG.PIJTPH/DAK-PRTN/2016	Rp 179,800,000	Rp 179,800,000	Rp -	
						Rp 189,000,000	4	Pembangunan Jalan Usaha Pertanian di Lokasi Perkebunan Rakyat	520/4/SPK/PL-PJUPR/DAK-BUN/2016	Rp 179,806,000	Rp 179,806,000	Rp -	
						Rp 94,500,000	5	Pembanguan Jalan Produksi di Lokasi Balai Pembibitan Ternak	520/04/SPK/KEG-PEMB.JUP/DPPP/2016	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp -	
						Rp 189,000,000	6	Pembangunan Jalan Produksi di Lokasi Perkebunan Rakyat Di Distrik Kurima	520/03/SPK/PL-PJPPR/DAK-BUN/2016	Rp 179,806,000	Rp 179,806,000	Rp -	
						Rp 189,000,000	7	Pembangunan Jalan Produksi di Lokasi Perkebunan Rakyat Di Distrik Tangma	520/14/SPK/KEG.PJPDT/DAK-BUN/2016	Rp 179,800,000	Rp 179,800,000	Rp -	
						Rp 189,000,000	8	Pembangunan Jalan Produksi di Lokasi Perkebunan Rakyat Di Distrik Seradala	12/SPK/KEG.PJPDS/DAK-BUN/2016	Rp 179,900,000	Rp 179,900,000	Rp -	
						Rp 582,592,500	9	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Anggruk	520/04/KONT/KEG.PKBPPKDA/DPPP/YHK/2016	Rp 554,800,000	Rp 416,100,000	Rp 138,700,000	
						Rp 582,592,500	10	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Pasema	520/06/KONT/KEG.PKBPPKDP/DPPP/DAK/2016	Rp 554,800,000	Rp 416,100,000	Rp 138,700,000	
						Rp 582,592,500	11	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Seradala	520/27/KONT/KEG.PKBPPKDS/DPPP/YHK/2016	Rp 554,500,000	Rp 554,500,000	Rp -	
						Rp 582,592,500	12	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Nipsan	520/07/KONT/KEG.PKBPPKDN/DPPP/YHK/2016	Rp 554,800,000	Rp 388,360,000	Rp 166,440,000	

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan		No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)
						Rp 378,000,000	13	Pembangunan Pagar UPTD Pembibitan Ternak Tahap 2	520/42/KONT/KEG-P.UPTD-II/DPPP/2016	Rp 359,000,000	Rp 269,250,000	Rp 89,750,000
						Rp 472,500,000	14	Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Tahap II	520/11-PPK/DAK-PTN/2016	Rp 449,900,000	Rp 449,900,000	Rp -
						Rp 65,984,400	15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)	520/07/SP-PSPP/DAK-TRNK/2016	Rp 65,844,000	Rp 65,844,000	Rp -
						Rp 171,000,000	16	Pengadaan Kendaraan Operasional	520/07/SPK/KEG-PKO/DAK-TERNAK/2016	Rp 170,500,000	Rp 170,500,000	Rp -
						Rp 85,024,800	17	Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan	-	Rp 85,024,800	Rp 85,024,800	Rp -
						Rp 211,129,200	18	Pengadaan Sarana Penyuluhan BPP Di Distrik Anggruk	520/08/KONT/KEG.PSPBPPDA/DPPP/DAK/2016	Rp 211,000,000	Rp 211,000,000	Rp -
						Rp 211,129,200	19	Pengadaan Sarana Penyuluhan BPP Di Distrik Pasema	520/09/KONT/KEG.PSPBPPDP/DPPP/DAK/2016	Rp 211,000,000	Rp 211,000,000	Rp -
						Rp 211,129,200	20	Pengadaan Sarana Penyuluhan BPP Di Distrik Seradala	520/45/KONT/KEG.PSPBPPDS/DPPP/DAK/2016	Rp 211,000,000	Rp 158,250,000	Rp 52,750,000
						Rp 211,129,200	21	Pengadaan Sarana Penyuluhan BPP Di Distrik Nipsan	520/10/KONT/KEG.PSPBPPDN/DPPP/DAK/2016	Rp 211,000,000	Rp 211,000,000	Rp -
						Rp 567,000,000	22	Pembangunan Pagar Kawat Di Lokasi BPP dan Lokasi Lahan Percontohan	520/10.b/KONT-PPK/DAK-PERTAN/2016	Rp 539,500,000	Rp 539,500,000	Rp -
						Rp 378,000,000	23	PEMBANGUNAN RUMAH PENYULUH PNS TIPE 45	520/09/KONT-PRP/DAK/PERTAN/2016	Rp 359,990,000	Rp 359,990,000	Rp -
						TOTAL KEDAULATAN PANGAN		:		Rp 27,726,499,152	Rp 24,653,964,482	Rp 3,072,534,670
				5.	ENERGI SKALA KECIL	a. Energi Skala Kecil		1	-			
								2	-			
								3	-			
						TOTAL ENERGI SKALA KECIL		:				

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)					
		6.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 2,279,574,000	Rp 1,829,375,000	a.	Kelautan dan Perikanan	Rp 141,750,000	1	Pembangunan Bangsal Perbenihan BBI Lokal Deka	520/13/SPK-PBPBL/DAK-PERIK/2016	Rp 134,900,000	Rp 134,900,000	Rp -		
							Rp 2,279,574,000	Rp 37,800,000		2	Rehab Kolam Pendederan	520/10/SPK-RKP/DAK-PERI/2016	Rp 35,900,000	Rp 26,925,000	Rp 8,975,000	
								Rp 585,542,601		3	Pembangunan Sistem Pemasukan dan Pembuangan Air Kolam BBI Lokal-Dekai	520/17/KONT/KEG-PSPAKBBI/DPPP-YHK/2016	Rp 556,800,000	Rp 556,000,000	Rp 800,000	
								Rp 63,000,000		4	Pengadaan Wadah Panen Fiberglass	520/14/SPK-PWPF/DAK-PERIK/2016	Rp 62,900,000	Rp 62,900,000	Rp -	
								Rp 283,500,000		5	Rehab Rumah Staf	520/21/KONT-RRS/DAK/DPPP/2016	Rp 269,900,000	Rp 269,900,000	Rp -	
								Rp 453,600,000		6	Pembangunan Gedung Produksi Pakan	520/19/KONT/KEG-PGPP/DPPP-YHK/2016	Rp 431,000,000	Rp 431,000,000	Rp -	
								Rp 312,750,000		7	Pengadaan Peralatan Kantor Penunjang BBI Lokal-Dekai	520/14/S. PERJ/KEG-PGD.PKP-BBI/DPPP/2016	Rp 311,300,000	Rp 311,300,000	Rp -	
								Rp 225,000,000		8	Pengadaan Peralatan Laboratorium BBI	520/23/KONT/-PPLB/DAK/DPPP/2016	Rp 224,900,000	Rp 224,900,000	Rp -	
								Rp 56,700,000		9	Pembuatan Pintu Pagar BBI Lokal-Dekai	520/16/SPK-PPPBBI/DAK-PERIK/2016	Rp 53,900,000	Rp 53,900,000	Rp -	
								Rp 81,000,000		10	Penyediaan Induk/Benih Calon Induk Unggul	520/01/SPK-PI/DAK-PERIK/2016	Rp 80,960,000	Rp 80,960,000	Rp -	
								Rp 38,931,399		11	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan	-	Rp 38,931,399	Rp 38,931,399	Rp -	
									TOTAL KELAUTAN DAN PERIKANAN		:		Rp 2,201,391,399	Rp 2,191,616,399	Rp 9,775,000	
					Rp 3,212,190,000	Rp 2,571,735,000	a.	Lingkungan Hidup	Rp 60,623,500	1	Penyediaan Pelaporan, Sinkronisasi, evaluasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus [DAK REGULER (BLH)]	-	Rp 60,623,500	Rp 60,623,500	Rp -	
								Rp 1,492,470,000	Rp 100,000,000		2	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan [DAK REGULER (BLH)]	660.1/24/SPK/KEG-PAPCS/BLH/2016	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp -
									Rp 600,000,000		3	Pengadaan Mobil Dump Truck Pengangkut Sampah [DAK REGULER (BLH)]	660.1/04/KONT-MDTPS/BLH-YHK/2016	Rp 595,000,000	Rp 595,000,000	Rp -

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan		No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)	
		7.	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			Rp 214,000,000	4	Pembangunan Green House di Sekolah SMP dan SMA Dekai [DAK REGULER (BLH)]	660.1/31/SPK/KEG.PGHS/BLH/2016	Rp 198,000,000	Rp 198,000,000	Rp -	
						Rp 287,846,500	5	Pembibitan dan Penanaman Pohon Bambu di Kali Brasa [DAK REGULER (BLH)]	660.1/02.e/KONT/KEG-PPBKB/BLH/2016	Rp 287,500,000	Rp 287,500,000	Rp -	
						Rp 230,000,000	6	Pengadaan dan Penanaman Pohon/bunga di Sekolah SD, SMP, SMA/SMK Dekai [DAK REGULER (BLH)]	660.1/28/KONT/KEG-PPBPSPD/BLH/2016	Rp 228,500,000	Rp 228,500,000	Rp -	
					b. Kehutanan	Rp 838,059,660	1	Pembuatan Tanaman Reboisasi (DAK)	522/52.b/KONT-PTR/DISHUT-YHK/2016	Rp 836,380,000	Rp 836,380,000	Rp -	
					Rp 1,719,720,000	Rp 343,084,140	2	Pembuatan Tanaman Penghijauan Lingkungan (DAK)	522/25.a/S.PERJ/PTPL/DISHUT/YHK/2016	Rp 342,000,000	Rp 342,000,000	Rp -	
						Rp 452,590,200	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DAK)	522/52c/KONT/KEG-PSPPPH/DISHUT/2016	Rp 451,590,000	Rp 451,590,000	Rp -	
						Rp 85,986,000	4	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (DAK REGULER (KEHUTANAN))	-	Rp 85,986,000	Rp 85,986,000	Rp -	
					TOTAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		:		Rp 3,185,579,500	Rp 3,185,579,500	Rp -		
				Rp 68,996,614,000	Rp 55,198,091,000	a. Infrastruktur Jalan	Rp 6,798,000,000	1	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 1 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	620/123.1/KONT/KEG-LPPJL1/DPU-YHK/2016	Rp 6,730,800,000	Rp 5,384,640,000	Rp 1,346,160,000
						Rp 67,518,787,000	Rp 9,064,000,000	2	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 2 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	620/123.2/KONT/KEG-LPPJL2/DPU-YHK/2016	Rp 8,935,700,000	Rp 7,148,560,000	Rp 1,787,140,000
							Rp 9,064,000,000	3	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 3 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	620/123.3/KONT/KEG-LPPJL3/DPU-YHK/2016	Rp 8,932,500,000	Rp 7,146,000,000	Rp 1,786,500,000
							Rp 9,270,000,000	4	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 4 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	620/123.5/KONT/KEG-LPPJL4/DPU-YHK/2016	Rp 9,152,900,000	Rp 7,322,320,000	Rp 1,830,580,000
							Rp 9,064,000,000	5	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 5 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	620/123.4/KONT/KEG-LPPJL5/DPU-YHK/2016	Rp 8,973,980,000	Rp 7,179,184,000	Rp 1,794,796,000
							Rp 4,542,456,000	6	Peningkatan ruas jalan kurima [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	620/126/KONT/KEG-PRJK/DPU-YHK/2016	Rp 4,542,456,000	Rp 3,628,415,200	Rp 914,040,800
							Rp 3,331,140,000	7	Peningkatan ruas jalan M.Yamin [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	620/123/KONT/KEG-PRJMY/DPU-YHK/2016	Rp 3,325,147,000	Rp 3,325,147,000	Rp -
							Rp 275,329,000	8	PENGAWASAN TEKNIS ruas jalan kurima (DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)	620/126.1/KONT/KEG-P.WAS-PRJK/DPU-YHK/2016	Rp 270,710,000	Rp 216,568,000	Rp 54,142,000

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)
		8. TRANSPORTASI				Rp 275,333,000	9 PENGAWASAN TEKNIS ruas jalan M.Yamin (DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN))	620/123.6/KONT/KEG-WAS-PRJMY/DPU-YHK/2016	Rp 272,470,000	Rp 217,976,000	Rp 54,494,000
						Rp 6,798,000,000	10 Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 6 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	620/221/KONT/KEG-PJL.6/DPU-YHK/2016	Rp 6,733,845,000	Rp 5,387,076,000	Rp 1,346,769,000
						Rp 6,798,000,000	11 Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 7 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	620/222/KONT/KEG-PJL.7/DPU-YHK/2016	Rp 6,736,250,000	Rp 5,389,000,000	Rp 1,347,250,000
						Rp 567,709,000	12 Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 1 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	620/123.7/KONT/WAS-PJL1/DPU-YHK/2016	Rp 279,400,000	Rp 223,520,000	Rp 55,880,000
							13 Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 2 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	620/123.8/KONT/WAS-PJL2/DPU-YHK/2016	Rp 279,500,000	Rp 153,725,000	Rp 125,775,000
						Rp 567,709,000	14 Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 6, Jalan Lingkungan 7 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	620/221.1/KONT/KEG-P.WAS-PJL6/DPU-YHK/2016	Rp 278,500,000	Rp 153,175,000	Rp 125,325,000
						Rp 292,541,000	15 Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 4 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	620/123.11/KONT/WAS-PJL4/DPU-YHK/2016	Rp 287,300,000	Rp 287,300,000	Rp -
						Rp 585,082,000	16 Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 3, Jalan Lingkungan 5 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	620/123.9/KONT/WAS-PJL3/DPU-YHK/2016	Rp 286,200,000	Rp 228,960,000	Rp 57,240,000
						Rp 225,488,000	17 Pengendalian Insfrastruktur Jalan [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	-			
					b. Perhubungan	Rp 423,441,000	1 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Dan Rambu Lalulintas [DAK REGULER/TRANSPORTASI	991/13.a/KONT/KEG-PPMJRL/DISHUB/2016	Rp 445,700,000	Rp 400,000,000	Rp 45,700,000
					Rp 423,441,000		2 -				
							3 -				
					c. Transportasi Pedesaan	Rp 342,963,000	1 Pengadaan Kendaraan Transportasi Pedesaan [DAK REGULER/TRANSPORTASI (TRANDES)]	550/19KONT-KENTRANDES/HUB-2016	Rp 341,000,000	Rp 341,000,000	Rp -
					Rp 1,054,386,000	Rp 652,846,000	2 Pengadaan Mobil Angkutan di Sobaham (1 Unit) [DAK REGULER/TRANSPORTASI (TRANDES)]	991/18.d/KONT/KEG-MAS/HUB/2016	Rp 658,400,000	Rp 493,800,000	Rp 164,600,000
						Rp 58,577,000	3 Administrasi Kegiatan DAK Transfortasi Pedesaan Reguler [DAK REGULER/TRANSPORTASI (TRANDES)]	-	-	-	-
					TOTAL TRANSPORTASI		:		Rp 67,462,758,000	Rp 54,626,366,200	Rp 12,836,391,800

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan		No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)		
		9.	SARANA PERDAGANGAN	Rp 2,800,053,000	Rp 2,238,828,000	a. Sarana Perdagangan	Rp 2,800,053,000	1	Pembangunan Los Pasar Distrik di 7 Distrik					
						Rp 2,800,053,000			KORUPUN	500/45.E/KONT.KPLPD/PPK/2016	Rp 382,935,000	Rp 382,935,000	Rp -	
									BOMELA	500/45.d/KONT.KPLPD/PPK2016	Rp 402,352,000	Rp 402,352,000	Rp -	
									DISTRIK MUSAIK	500/45.A/KONT.KPLPD/PPK/2016	Rp 376,817,000	Rp 376,817,000	Rp -	
									WANIOK	500/45.A/KONT.KPLPD/PPK/2016	Rp 381,013,000	Rp 285,759,750	Rp 95,253,250	
									WERIMA	500/45.F/KONT.KPLPD/PPK/2016	Rp 358,098,000	Rp 268,573,500	Rp 89,524,500	
									AMUMA	500/45.B/KONT.KPLPD/PPK/2016	Rp 376,927,000	Rp 376,926,200	Rp 800	
									SOBA	500/45.G/KONT.KPLPD/PPK/2016	Rp 367,565,000	Rp 367,565,000	Rp -	
						b. Industri Kecil dan Menengah		1	-					
								2	-					
								3	-					
						c. Pariwisata		1	-					
								2	-					
								3	-					
						TOTAL SARANA PERDAGANGAN		:				Rp 2,645,707,000	Rp 2,460,928,450	Rp 184,778,550
						a. Prasarana Pemda		1	-					

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)
		10. PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH					2 -				
							3 -				
					b. Prasarana Satpol PP		1 -				
							2 -				
							3 -				
					c. Prasarana Pemadam Kebakaran		1 -				
							2 -		-	-	-
							3 -				
					TOTAL PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH		:				
			Rp 35,089,696,000	Rp 28,071,756,000	a. Air Minum	Rp 978,906,000	1 Pembangunan SPAM Oatbisik Distrik Kwikma [DAK IPD]	630/01..II.a/KEG-PSO/DAK/DPU-YHK/2016	Rp 977,000,000	Rp 977,000,000	Rp -
					Rp 1,037,453,000	Rp 58,547,000	2 Pengawasan Teknis Optimalisasi SPAM Oatbisik Distrik Kwikma [DAK IPD]				
							3 -				
					b. Sanitasi	Rp 978,906,000	1 Pemb. dan pengemb. prasarana dan sarana air limbah komunal sanitasi berbasis masyarakat distrik dekai	600/30.b/KONT/KEG-PEMB.MCK-IPAL/DPU-YHK/2016	Rp 972,000,000	Rp 972,000,000	Rp -
					1,037,452,000	Rp 58,546,000	2 Pengawasan Teknis Pembangunan Toilet Umum Ipal Komunal Distrik Dekai [DAK IPD]				
							3 -				
					c. Infrastruktur Jalan	Rp 12,140,581,000	1 Penyelesaian pembangunan jalan lingkungan 8 (DAK IPD) SETELEH PERUBAHAN	620/226/KONT/KEG-PJL8/DPU-YHK/2016	Rp 12,049,000,000	Rp 9,639,200,000	Rp 2,409,800,000

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang		Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan		No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)
B.	DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH					Rp 12,775,853,000	Rp 439,124,000	2	PENGAWASAN TEKNIS Penyelesaian pembangunan jalan lingkungan 8 (DAK IPD) SETELEH PERUBAHAN	620/226.2/KONT/KEG-P.WAS-PJL.8/DPU-YHK/2016	Rp 431,200,000	Rp 129,360,000	Rp 301,840,000
							Rp 196,148,000	3	PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR JALAN LINGKUNGAN 8	-	Rp 196,148,000	Rp 156,918,400	Rp 39,229,600
					d. Infrastruktur Lainnya	Rp 6,997,875,680		1	Peningkatan kualitas Perumahan Swadaya Perumahan Type 120 di desa Dekai [DAK IPD]	630/37.b/KONT/KEG-PP.TYPE 120/DPU-YHK/2016	Rp 6,795,500,000	Rp 6,795,500,000	Rp -
						Rp 20,238,938,000			PENGAWASAN TEKNIS Peningkatan kualitas Perumahan Swadaya Perumahan Type 120 di desa Dekai	600/57.b/S.PERJ-WAS/KEG-PP.TYPE 120/DPU-YHK/2016	Rp 143,500,000	Rp 143,500,000	Rp -
							Rp 4,328,437,722	2	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di desa Dekai perumahan Type 45 kopel 7 unit[DAK IPD]	640/38.b/KONT/KEG-PKPSWD.Type 45/DPU-YHK/2016	Rp 4,095,000,000	Rp 3,276,000,000	Rp 819,000,000
									Pengawasan teknis pembangunan perumahan type 45 kopel 7 unit	630/53.b/KON-KEG-WAS-P.PER 45-7/DPU-2016	Rp 183,000,000	Rp 146,400,000	Rp 36,600,000
							Rp 257,311,600	3	Biaya penunjang kegiatan dan pengawasan [DAK IPD]	-	Rp 257,311,600	Rp 205,849,280	Rp 51,462,320
							Rp 6,183,482,459	4	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di desa dekai Perumahan type 45 kopel 10 unit (DAK IPD)	640/39.b/KONT/KEG-PPRSDD/DPU-YHK/2016	Rp 5,850,000,000	Rp 4,680,000,000	Rp 1,170,000,000
									Pengawasan teknis pembangunan perumahan type 45 kopel 10 unit,	630/54.b/KON-KEG-WAS-P.PER 45-10/DPU-2016	Rp 262,000,000	Rp 209,600,000	Rp 52,400,000
							Rp 2,471,830,539	5	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di desa dekai Perumahan type 45 kopel 4unit (DAK IPD)	640/33.b/KONT/KEG-PPSDD/DPU-YHK/2016	Rp 2,340,000,000	Rp 2,340,000,000	Rp -
									Perencanaan teknis pembangunan perumahan type 45 kopel 4 unit	630/13.b/SPK/KEG-PRC-P.PER 45-4/DPU-YHK/2016	Rp 49,900,000	Rp 49,900,000	Rp -
									Pengawasan teknis pembangunan perumahan type 45 kopel 4 unit	630/52.b/KON-KEG-WAS-P.PER 45/DPU-2016	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp -
						TOTAL INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH		:			Rp 34,701,559,600	Rp 29,821,227,680	Rp 4,880,331,920
				Rp 2,144,700,000	Rp 1,192,938,000	a. Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman		1	-				
								2	-				
								3	-				

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang	Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)	
C.	DAK AFFIRMASI	1.	INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI		b. Infrastruktur Air Minum	Rp 1,594,018,000	1 Peningkatan Optimalisasi SPAM Distrik Dekai [DAK AFIRMASI (AIR-MINUM)]	600/21.b/KONT/KEG-PEN.SPAMDD/DPU-YHK/2016	Rp 1,551,520,000	Rp 1,241,216,000	Rp 310,304,000	
						Rp 1,681,384,000	Rp 87,366,000	2 Pengawasan Teknis Optimalisasi SPAM Distrik Dekai [DAK AFIRMASI (AIR-MINUM)]	-			Rp -
								3 -				
					c. Infrastruktur Sanitasi	Rp 437,170,000	1 Peningkatan sarana dan prasarana sistem (on site) septic tank individual Distrik Dekai [DAK AFIRMASI	630/31.b/PERJN/KEG-PSSID/DAK/DPU/YHK/2016	Rp 435,380,000	Rp 239,459,000	Rp 195,921,000	
						Rp 463,316,000	Rp 26,146,000	2 Pengawasan Teknis Peningkatan Sarana Septic Tank Individu Distrik Dekai [DAK AFIRMASI	-			Rp -
								3 -				
					TOTAL INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI		:					
		2.	KEDAULATAN PANGAN		a. Infrastruktur Irigasi		1 -					
							2 -					
							3 -					
					TOTAL KEDAULATAN PANGAN		:		Rp 1,986,900,000	Rp 1,480,675,000	Rp 506,225,000	
				Rp 15,910,711,000	Rp 8,786,120,000	a. Infrastruktur Jalan	Rp 1,202,600,000	1 Penyelesaian Pembangunan Jalan Areal Pasar [DAK AFIRMASI (INSF-JALAN)]	620/115/KONT/KEG-PJL/DAK/DPU-YHK/2016	Rp 1,197,500,000	Rp 1,197,500,000	Rp -
						Rp 3,105,455,000	Rp 1,837,049,000	2 Penyelesaian Pembangunan Jalan Ring Road [DAK AFIRMASI (INSF-JALAN)]	620/226.1/KONT/KEG-PPJRR/DPU-YHK/2016	Rp 1,809,800,000	Rp 995,390,000	Rp 814,410,000
							Rp 65,806,000	3 Pengendalian Insfratuktur Jalan [DAK AFIRMASI (INSF-JALAN)]				Rp -
					b. Perhubungan		1 -					

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang		Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang		Pagu Subbidang	Kegiatan		No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)
		3.	TRANSPORTASI						2	-				
									3	-				
						c. Transportasi Perdesaan	Rp	4,488,000,000	1	Pengadaan Minibus Untuk Masyarakat/Jemaat Gereja (6 Unit) [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	991/18.c/KONT/KEG-MMG/HUB/2016	Rp 4,313,100,000	Rp 2,372,205,000	Rp 1,940,895,000
						Rp 12,805,256,000	Rp	2,750,000,000	2	Pengadaan Kendaraan Bantuan Hibah Kepada Pejuang Yahukimo/Tim 16 (5 Unit) [DAK AFIRMASI	991/21.a/KONT/KEG-KBH.T16/HUB/2016	Rp 2,742,500,000	Rp 1,508,375,000	Rp 1,234,125,000
							Rp	3,960,000,000	3	Pengadaan Bantuan Mobil Angkutan di Yahukimo (6 Unit) [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	991/18.b/KONT/KEG-BHMAY/HUB/2016	Rp 3,950,400,000	Rp 3,160,320,000	Rp 790,080,000
							Rp	660,000,000	4	Pengadaan kendaraan operasional di Jayapura [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	991/18.e/KONT/KEG-KOJ/HUB/2016	Rp 658,400,000	Rp 362,120,000	Rp 296,280,000
							Rp	720,525,500	5	Administrasi Kegiatan DAK Transfortasi Pedesaan Afirmasi [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	991/18.c/KONT/KEG-MMG/HUB/2016	Rp 718,850,000	Rp 718,850,000	Rp -
							Rp	226,730,500	6	Mobil Angkutan Hasil Bumi Masyarakat [DAK AFIRMASI (TRANDES)]				
						TOTAL TRANSPORTASI			:			Rp 19,364,350,000	Rp 13,276,110,000	Rp 5,075,790,000
D.	DAK TAMBAHAN	1.	JALAN DAN JEMBATAN			a.			1					
									2					
		2.	IRIGASI			a.			1					
									2					
		3.	PASAR			a.			1					
									2					
		4.	KESEHATAN			a.			1					

REKAPITULASI KEGIATAN DAK FISIK TA 2016 YANG TELAH MENCAPAI OUTPUT 100%

No	Jenis	Bidang		Pagu Bidang	Sudah Salur	Subbidang	Pagu Subbidang	Kegiatan		No. Kontrak	Nilai Kontrak	Sudah dibayar dari DAK	Kebutuhan Penyelesaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)
								2					

*) Coret yang tidak perlu

TOTALRp31,561,910,504

Sumohai, 02 Mei 2017
Tanda Tangan dan Cap Basah

ABOCK BUSUP, MA

**RINCIAN HASIL VERIFIKASI CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN TAMBAHAN DAK FISIK UNTUK PENYELESAIAN
DAK FISIK TA 2016
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran hasil verifikasi capaian output atas pelaksanaan Tambahan DAK Fisik untuk Penyelesaian DAK Fisik TA 2016 sebagai berikut :

NO	JENIS / BIDANG DAK	ALOKASI TAMBAHAN DAK FISIK UNTUK PENYELESAIAN DAK FISIK TA 2016	HASIL VERIFIKASI APIP ATAS PENYELESAIAN DAK FISIK TA 2016	NAMA PERUSAHAAN/ NO KONTRAK
A	BID. PENDIDIKAN/KEGIATAN			
	Pembangunan Rumah Guru Sekolah Dasar/SD Type 36 (1 Unit) untuk 14 Sekolah [DAK REGULER (SD/SDLB)]			
1	SD NEGERI YALMABI	Rp 170,649,500		484.3/113/S.PERJ/KEG-PEMB.RMH.GRU.SD/DAK/DIPEND/2016
2	Rehabilitasi Gedung SD Yapesli Urunge [DAK REGULER (SD/SDLB)]	Rp 281,050,000		484.3/10.b/KONT/KEG-RGSDYU/DIPEND/YHK/2016
3	Rehabilitasi Berat Gedung SD Negeri Ngeregen [DAK REGULER (SD/SDLB)]	Rp 358,934,500		
	TOTAL PENDIDIKAN	Rp 810,634,000		
	KESEHATAN			
1	Pembangunan Puskesmas Suru-Suru di Distrik Suru-Suru termasuk Rumah Dinas [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 258,625,000		440.3a/KONT/KES/2016
2	PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN PUSKESMAS PERAWATAN JALAN GUNUNG	Rp 25,225,000		440/5/SPMK-PER/KEG-PMB.PPJG/KES/2016
3	Peningkatan Pustu Werima menjadi Puskesmas Non Rawat Inap di Distrik Werima [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 199,375,000		440/6.a/KONT/KES/2016
4	Rehab Sedang Puskesmas Non Rawat Inap Soba di Distrik Soba [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 65,187,500		440/8.a/KONT/KEG-RHB.PSDS/KES/2016
5	Rehab Berat Ruang Rawat Inap Puskesmas Anggruk di Distrik Anggruk [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 302,312,500		440/10.a/KONT/KEG-RHB.PADA/KES/2016
6	Rehab Berat Puskesmas Salem di Distrik Amuma [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 149,375,000		440/14.a/KONT/KEG-RHB.PSDA/KES/2016
7	Peningkatan PNRI Sobaham menjadi Puskesmas Rawat Inap [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 303,375,000		440/15.a/KONT/KES/2016
8	Pengadaan Cold Chain dan Sarana Penunjang Vaksin di 15 Puskesmas [DAK REGULER (PEL-DAS)]	Rp 521,425,000		440/16/KONT-KEG-PCCSPV/DINKES-YHK/2016
9	Pengadaan Peralatan KAMAR OPERASI RSUD DEKAI	Rp 521,709,751		445/022/SP/Keg.Peng.Alkes/RSUD-DEK/2016
10	Pengadaan Peralatan INTENSIVE CARE UNIT (ICU) RSUD DEKAI	Rp 90,800,722		445/024/SP/Keg.Peng.Alkes/RSUD-DEK/2016
11	Pengadaan Peralatan NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT (NICU) RSUD DEKAI	Rp 200,513,555		445/021/SP/Keg.Peng.Alkes/RSUD-DEK/2016
12	Pengadaan Peralatan BDRS RSUD DEKAI	Rp 113,928,000		445/024/SP/Keg.Peng.Alkes/RSUD-DEK/2016
13	Pengadaan Obat dan BMHP Tahun 2016 [DAK REGULER (FARMASI)]	Rp 292,625,000		440/31/KONT/KEG-POBT.BMHP/KES/2016
14	PERENCANAAN TEKNIS Pengadaan Sarana Penunjang Pembangunan Rumah Jaga Gudang Farmasi	Rp 1,890,000		440/28/SPMK-PER/KEG-PMB.RJGF/KES/2016

15	Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Balai Penyuluhan KB pada Distrik Anggruk [DAK REGULER (KB)]	Rp 288,425,000	08/S.PER/KEG/KEG-MBP.DA/KPP-KB/2016
16	Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Balai Penyuluhan KB pada Distrik Soba [DAK REGULER (KB)]	Rp 281,300,000	05/s.per/keg-mbp.ds/kpp-kb/2016
17	Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Balai Penyuluhan KB pada Distrik Werima [DAK REGULER (KB)]	Rp 273,237,536	10/S.PERJ/KEG-MBP.DW/KPP-KB/2016
19	Operasional Pelayanan Keluarga Berencana [DAK REGULER (KB)]	Rp 7,151,000	932/65-KPP.KB/BL/2016
	TOTAL KESEHATAN	Rp 3,896,480,564	
	INFRASTRUKTUR, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI		
	Peningkatan SPAM Distrik Kurima [DAK REGULER BID.PERUMAHAN (AIR MINUM)]	Rp 161,409,000	630/23.b/KONT-PSDK/DPU-YHK/2016
	Pembangunan Prasarana dan sarana Air limbah Komunal distrik Dekai	Rp 127,560,000	600/29.b/KONT/KEG-PEMB.PSALKDD/DPU-YHK/2016
	JUMLAH TOTAL	Rp 288,969,000	
	KEDAULATAN PANGAN		
	INFRASTRUKTUR IRIGASI		
1	Pembangunan SPAM Distrik Samenage [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	Rp 340,000,000	600/24.b/KONT/KEG-PSDS/DPU/YHK/2016
2	Pembangunan SPAM Distrik Yogosem [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	Rp 212,000,000	25.b/KONT/KEG-PEMB-SPAM-YGSM/DPU-YHK/2016
3	Biaya Penunjang dan pengendalian Kegiatan DAK SPP [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	Rp 52,309,670	
4	Peningkatan SPAM Distrik Dekai Sambungan Rumah Murah/SRM - Unit Pelayanan	Rp 803,000,000	620/019/KONT-P.SPAMDDSRM/DPU-YHK/2016
5	Pembangunan SPAM PAH di Distrik seredala [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	Rp 64,605,000	
6	Pembangunan SPAM PAH di Distrik UBAHAK [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (IRIGASI & AIR MINUM)]	Rp 1,014,280,000	690/34.b/KONT/KEG-SPAMU/DPU-YHK/2016
	PERTANIAN		
1	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Anggruk	Rp 138,700,000	520/04/KONT/KEG.PKBPPKDA/DPPP/YHK/2016
2	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Pasema	Rp 138,700,000	520/06/KONT/KEG.PKBPPKDP/DPPP/DAK/2016
3	Pembangunan Gedung/Kantor BPPK Distrik Nipsan	Rp 166,440,000	520/07/KONT/KEG.PKBPPKDN/DPPP/YHK/2016
4	Pembangunan Pagar UPTD Pembibitan Ternak Tahap 2	Rp 89,750,000	520/42/KONT/KEG-P.UPTD-II/DPPP/2016
5	Pengadaan Sarana Penyuluhan BPP Di Distrik Seradala	Rp 52,750,000	520/45/KONT/KEG.PSPBPPDS/DPPP/DAK/2016
	TOTAL KEDAULATAN PANGAN	Rp 3,072,534,670	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Rehab Kolam Pendederan	Rp 8,975,000	520/10/SPK-RKP/DAK-PERI/2016
2	Pembangunan Sistem Pemasukan dan Pembuangan Air Kolam BBI Lokal-Dekai	Rp 800,000	520/17/KONT/KEG-PSPAKBBI/DPPP-YHK/2016
	TOTAL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 9,775,000	
	TRANSPORTASI		
1	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 1 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 1,346,160,000	620/123.1/KONT/KEG-LPPJL1/DPU-YHK/2016

2	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 2 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 1,787,140,000	620/123.2/KONT/KEG-LPPJL2/DPU-YHK/2016
3	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 3 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 1,786,500,000	620/123.3/KONT/KEG-LPPJL3/DPU-YHK/2016
4	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 4 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 1,830,580,000	620/123.5/KONT/KEG-LPPJL4/DPU-YHK/2016
5	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 5 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 1,794,796,000	620/123.4/KONT/KEG-LPPJL5/DPU-YHK/2016
6	Peningkatan ruas jalan kurima [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 914,040,800	620/126/KONT/KEG-PRJK/DPU-YHK/2016
7	PENGAWASAN TEKNIS ruas jalan kurima (DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN))	Rp 54,142,000	620/126.1/KONT/KEG-P.WAS-PRJK/DPU-YHK/2016
8	PENGAWASAN TEKNIS ruas jalan M.Yamin (DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN))	Rp 54,494,000	620/123.6/KONT/KEG-WAS-PRJMY/DPU-YHK/2016
9	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 6 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 1,346,769,000	620/221/KONT/KEG-PJL.6/DPU-YHK/2016
10	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkungan 7 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	Rp 1,347,250,000	620/222/KONT/KEG-PJL.7/DPU-YHK/2016
11	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 1 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 55,880,000	620/123.7/KONT/WAS-PJL1/DPU-YHK/2016
12	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 2 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG (JALAN)]	Rp 125,775,000	620/123.8/KONT/WAS-PJL2/DPU-YHK/2016
13	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 6, Jalan Lingkungan 7 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	Rp 125,325,000	620/221.1/KONT/KEG-P.WAS-PJL6/DPU-YHK/2016
14	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan 3, Jalan Lingkungan 5 [DAK REGULER/SARPRAS PENUNJANG	Rp 57,240,000	620/123.9/KONT/WAS-PJL3/DPU-YHK/2016
15	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Dan Rambu Lalulintas [DAK REGULER/TRANSPORTASI	Rp 45,700,000	991/13.a/KONT/KEG-PPMJRL/DISHUB/2016
16	Pengadaan Mobil Angkutan di Sobaham (1 Unit) [DAK REGULER/TRANSPORTASI (TRANDES)]	Rp 164,600,000	991/18.d/KONT/KEG-MAS/HUB/2016
	TOTAL TRANSPORTASI	Rp 12,836,391,800	
	SARANA PERDAGANGAN		
1	Pembangunan Los Pasar Distrik Waniok	Rp 95,253,250	500/45.A/KONT.KPLPD/PPK/2016
2	Pembangunan Los Pasar Distrik Werima	Rp 89,524,500	500/45.F/KONT.KPLPD/PPK/2016
3	Pembangunan Los Pasar Distrik Amuma	Rp 800	500/45.B/KONT.KPLPD/PPK/2016
	TOTAL SARANA PERDAGANGAN	Rp 184,778,550	
	INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH		
	INFRASTRUKTUR JALAN		
1	Penyelesaian pembangunan jalan lingkungan 8 (DAK IPD) SETELEH PERUBAHAN	Rp 2,409,800,000	620/226/KONT/KEG-PJL8/DPU-YHK/2016
2	PENGAWASAN TEKNIS Penyelesaian pembangunan jalan lingkungan 8 (DAK IPD) SETELEH PERUBAHAN	Rp 301,840,000	620/226.2/KONT/KEG-P.WAS-PJL.8/DPU-YHK/2016
3	PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR JALAN LINGKUNGAN 8	Rp 39,229,600	
	INFRASTRUKTUR LAINNYA		
1	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di desa Dekai perumahan Type 45 kopel 7 unit[DAK IPD]	Rp 819,000,000	640/38.b/KONT/KEG-PKPSWD.Type 45/DPU-YHK/2016

2	Pengawasan teknis pembangunan perumahan type 45 kopel 7 unit	Rp 36,600,000	630/53.b/KON-KEG-WAS-P.PER 45-7/DPU-2016
3	Biaya penunjang kegiatan dan pengawasan [DAK IPD]	Rp 51,462,320	-
4	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di desa dekai Perumahan type 45 kopel 10 unit (DAK IPD)	Rp 1,170,000,000	640/39.b/KONT/KEG-PPRSDD/DPU-YHK/2016
	Pengawasan teknis pembangunan perumahan type 45 kopel 10 unit,	Rp 52,400,000	630/54.b/KON-KEG-WAS-P.PER 45-10/DPU-2016
	TOTAL INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH	Rp 4,880,331,920	
	INFRAST, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI (DAK AFIRMASI)		
	INFRASTRUKTUR AIR MINUM		
1	Peningkatan Optimalisasi SPAM Distrik Dekai [DAK AFIRMASI (AIR-MINUM)]	Rp 310,304,000	600/21.b/KONT/KEG-PEN.SPAMDD/DPU-YHK/2016
	INFRASTRUKTUR SANITASI		
1	Peningkatan sarana dan prasarana sistem (on site) septic tank individual Distrik Dekai [DAK AFIRMASI	Rp 195,921,000	630/31.b/PERJN/KEG-PSSID/DAK/DPU/YHK/2016
	JUMLAH	Rp 506,225,000	
	INFRASTRUKTUR JALAN		
	Penyelesaian Pembangunan Jalan Ring Road [DAK AFIRMASI (INSF-JALAN)]	Rp 814,410,000	620/226.1/KONT/KEG-PPJRR/DPU-YHK/2016
	TRANSFORTASI PEDESAAN		
1	Pengadaan Minibus Untuk Masyarakat/Jemaat Gereja (6 Unit) [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	Rp 1,940,895,000	991/18.c/KONT/KEG-MMG/HUB/2016
2	Pengadaan Kendaraan Bantuan Hibah Kepada Pejuang Yahukimo/Tim 16 (5 Unit) [DAK AFIRMASI	Rp 1,234,125,000	991/21.a/KONT/KEG-KBH.T16/HUB/2016
3	Pengadaan Bantuan Mobil Angkutan di Yahukimo (6 Unit) [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	Rp 790,080,000	991/18.b/KONT/KEG-BHMAY/HUB/2016
4	Pengadaan kendaraan operasional di Jayapura [DAK AFIRMASI (TRANDES)]	Rp 296,280,000	991/18.e/KONT/KEG-KOJ/HUB/2016
	TOTAL TRANSFORTASI	Rp 5,075,790,000	991/18.c/KONT/KEG-MMG/HUB/2016
	JUMLAH TOTAL	Rp 31,561,910,504	

SUMOHAI, OKTOBER 2017
INSPEKTUR KABUPATEN YAHUKIMO

PAULUS MITA, SE
NIP. 19610323 198410 1 003